CAMPIONI PER STRUTTURE METALLICHE p.11.3.4.2

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE p.11.3.4.11.3 – ACCIAI

NB: Ogni prelievo è costituito da n.1 spezzone di profilato di almeno 60 cm per ogni tipologia

Acciaio Laminato ☐

Prove da eseguire: D.M.17/01/02018 ☐ TRAZIONE UNI EN ISO 6992-1 ☐ RESILIENZA UNI EN ISO 148-1

Sigla	Quantità	Tipo Acciaio	Profilo	Verbale di prelievo	Posizione in opera

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara inoltre:

- che i campioni sono stati prelevati, sotto propria responsabilità, nel corso dei lavori nel cantiere suindicato;
- che i provini di calcestruzzo, contrassegnati nel corso del prelievo, così come a Voi pervenuti, sono relativi ai getti e alle date di prelievo indicati;
- che le barre di acciaio, in qualità e diametro come riportato nel precedente prospetto B, sono rappresentative delle armature realizzate nell'opera sopra specificata.

Data della richiesta:

……....

Il Richiedente
Direttore dei Lavori (1)

……
(Firma e timbro di iscrizione all'Albo)

*La presente richiesta deve essere consegnata in originale oppure inviata esclusivamente dal Direttore dei Lavori tramite PEC all'indirizzo: ***labortec.ingest.fc@certificata.org***

(1) La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo (Punto 11.2.5.3 delle NTC 2018)

(*) I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio identificativo di cui al §11.3.1.4 delle presenti Norme Tecniche, rilevato sui campioni da sottoporre a prova a cura del laboratorio incaricato dei controlli. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico centrale, di ciò deve essere riportata specifica annotazione sul certificato.

NB:I relativi certificati di prova, devono pertanto essere sempre consegnati allo stesso Direttore dei Lavori (che ne rende noti i risultati al committente, al collaudatore ed a quanti ne abbiano titolo) indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento della prestazione del laboratorio. C11.2.5.3. Circolare NTC 2018.

LABORTEC *Ingest s.r.l.*
Istituto Sperimentale Materiali e Strutture
SEDE OPERATIVA
47122 FORLÌ (FC) - Via del Commercio, 8
Tel. 0543/091643 - **Fax** 0543/092276 - **e-mail:** labortecforli2018@libero.it
SEDE LEGALE
63100 ASCOLI PICENO (AP) – St. Bonifica - Zona Ind.le Basso Marino
Tel. 0736/306457 - **Fax** 0736/228403 - **e-mail:** labortecingest.ap@libero.it
Cod. Fisc. E Part. Iva: 02 02875 0442 - **R.E.A.** AP 191834 - Reg. Imprese

Oggetto: **RICHIESTA DI PROVE E CERTIFICAZIONI SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R.N.380/2001 - EX. LEGGE 5/11/71, N.1086. D.M. 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni Circolare n.21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP.**

Laboratorio Autorizzato Min. Infr. e Trasp. n° 11107 28.11.2011

Il sottoscritto Direttore dei Lavori :
Indirizzo :
Tel. – Fax. - E-mail :
PEC: :

Identificazione del cliente
Ragione sociale :
Indirizzo :
C.a.p. – Città: :

Identificazione e provenienza dei campioni – Rif. Lavori - Descrizioni dell'opera
Ubicazione :
Proprietà - Committente :

Controllo di accettazione:
☐ Costruzione con meno di 100 m^3
☐ Costruzione con più di 100 m^3

CHIEDE
(minimo 3 prelievi) per ogni classe di resistenza
(obbligo di 1 prelievo ogni giorno di getto per ogni classe di resistenza)

Prove da eseguire :

Materiale consegnata Dal Sig. :
Delegato dal Sottoscritto D.L

Dati fiscali
Intestazione fattura :
Indirizzo - C.a.p. - Città :
Partita IVA - Codice Fiscale – **SDI** :
CIG – CUP :
Modalità di pagamento :

Istruzioni consegna certificati
Delegato al Ritiro dei certificati :
Spedire a :

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

NB: Ogni prelievo è costituito da n.2 provini. Il controllo di accettazione prevede minimo 3 prelievi (6 provini)
Campionature inferiori verranno segnalate sul certificato come NON SUFFICIENTI ad eseguire il controllo di acc.ne.

- stagionatura: a cura del laboratorio ☐ a cura del committente ☐

Prelievo	Provino	Sigla	Rck	Verbale di prelievo	Posizione in opera del prelievo	Data di prelievo
1	1°					
	2°					
2	1°					
	2°					
3	1°					
	2°					
4	1°					
	2°					
5	1°					
	2°					
6	1°					
	2°					
7	1°					
	2°					
8	1°					
	2°					
9	1°					
	2°					
10	1°					
	2°					
11	1°					
	2°					
12	1°					
	2°					
13	1°					
	2°					
14	1°					
	2°					
15	1°					
	2°					

*CAMPIONI DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO**

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE p.11.3.2.10.4 – BARRE E ROTOTLI

NB: Ogni prelievo è costituito da n.3 spezzoni di barre dello stesso diametro aventi lunghezza di almeno 1,20 m per ogni fornitura

ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETA' MECCANICHE (UNI EN ISO 15630-1-2)

da sottoporre a prove di: trazione ☐ piegamento ☐

altre _____

Luogo di lavorazione: centro di trasformazione ☐ cantiere ☐

Campioni Sigla	Campioni Quantità	Verbale di prelievo	Marchio ferriera	Diametro nominale	Posizione in opera

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE p.11.3.2.10.4 – RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

Campioni Sigla	Campioni Quantità	Verbale di prelievo	Marchio Ferriera	Diametro nominale	Maglia (mm)	Posizione in opera