CAMPIONI PER STRUTTURE METALLICHE p.11.3.4.2

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE p.11.3.4.11.3 – ACCIAI

NB: Ogni prelievo è costituito da n.1 spezzone di profilato di almeno 60 cm per ogni tipologia

Acciaio Laminato ☐

Prove da eseguire: D.M.17/01/02018 ☐ TRAZIONE UNI EN ISO 6992-1 ☐ RESILIENZA UNI EN ISO 148-1

Sigla	Quantità	Tipo Acciaio	Profilo	Verbale di prelievo	Posizione in opera

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara inoltre:

- che i campioni sono stati prelevati, sotto propria responsabilità, nel corso dei lavori nel cantiere suindicato;
- che i provini di calcestruzzo, contrassegnati nel corso del prelievo, così come a Voi pervenuti, sono relativi ai getti e alle date di prelievo indicati;
- che le barre di acciaio, in qualità e diametro come riportato nel precedente prospetto, sono rappresentative delle armature realizzate nell'opera sopra specificata.

Data della richiesta:

……....

Il Richiedente
Direttore dei Lavori (1)

.....
(Firma e timbro di iscrizione all'Albo)

NB: Il presente modulo dev'essere compilato in ogni campo, sottoscritto dal D.L. e deve accompagnare in originale il materiale da sottoporre a prova.
in caso di trasmissione telematica può essere accettato se inviato tramite PEC del D.L. o altra figura titolata all'indirizzo PEC del laboratorio: *lt.ingest.ap@certificata.org*
In tal caso, oltre alla richiesta, sarà "conservata (in formato elettronico o cartaceo) anche la mail di trasmissione, dalla quale sia possibile rilevare con certezza l'identità del mittente.
(1) La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo (Punto 11.2.5.3 delle NTC 2018)
(*) I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio identificativo di cui al §11.3.1.4 delle presenti Norme Tecniche, rilevato sui campioni da sottoporre a prova a cura del laboratorio incaricato dei controlli. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico centrale, di ciò deve essere riportata specifica annotazione sul certificato.

LABORTEC *Ingest s.r.l.*
Istituto Sperimentale Materiali e Strutture
63100 ASCOLI PICENO - St. Bonifica - Zona Ind.le Basso Marino
Tel. 0736.306457 - **Fax** 0736.228403 - **E-mail:** labortecingest.ap@libero.it
Cod. Fisc. e Part. Iva: *02 02875 044 2* - ***R.E.A.*** *A.P 191834 - Reg. Imprese*
Laboratorio Autorizzato Min. Infr.e Trasp. n°11107 28.11.2011

Oggetto: **RICHIESTA DI PROVE E CERTIFICAZIONI SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R.N.380/2001 - EX. LEGGE 5/11/71, N.1086.**
D.M. 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Circolare n.21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP.

Laboratorio Autorizzato Min. Infr. e Trasp. n° 11107 28.11.2011

Il sottoscritto Direttore dei Lavori : _____
Indirizzo : _____
Tel. – Fax. - E-mail : _____
PEC: : _____

Identificazione del cliente _____
Ragione sociale : _____
Indirizzo : _____
cap – Città: : _____

Identificazione e provenienza dei campioni – Rif. Lavori - Descrizioni dell'opera _____
_____
_____
Ubicazione : _____
Proprietà - Committente : _____

Controllo di accettazione:
☐ Costruzione con meno di 100 m^3
☐ Costruzione con più di 100 m^3

CHIEDE
(minimo 3 prelievi) per ogni classe di resistenza
(obbligo di 1 prelievo ogni giorno di getto per ogni classe di resistenza)

Prove da eseguire : _____
_____
Materiale consegnata Dal Sig. : _____
Delegato dal Sottoscritto D.L _____

Dati fiscali _____
Intestazione fattura : _____
Indirizzo - cap - Città : _____
Partita IVA - Codice Fiscale – **SDI** : _____
CIG – CUP : _____
Modalità di pagamento : _____

Istruzioni consegna certificati _____
Delegato al Ritiro dei certificati : _____
Spedire a : _____

NB: I relativi certificati di prova, devono pertanto essere sempre consegnati allo stesso Direttore dei Lavori (che ne rende noti i risultati al committente, al collaudatore ed a quanti ne abbiano titolo) indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento della prestazione del laboratorio. C11.1. Circolare NTC 2018.

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

NB: Ogni prelievo è costituito da n.2 provini. Il controllo di accettazione prevede minimo 3 prelievi (6 provini) per miscela omogenea.
Campionature inferiori verranno segnalate sul certificato come NON SUFFICIENTI ad eseguire il controllo di acc.ne.

- stagionatura: a cura del laboratorio ☐ a cura del committente ☐

Prelievo	Provino	Sigla	Rck	Verbale di prelievo	Posizione in opera del prelievo	Data di prelievo
1	1°					
	2°					
2	1°					
	2°					
3	1°					
	2°					
4	1°					
	2°					
5	1°					
	2°					
6	1°					
	2°					
7	1°					
	2°					
8	1°					
	2°					
9	1°					
	2°					
10	1°					
	2°					
11	1°					
	2°					
12	1°					
	2°					
13	1°					
	2°					
14	1°					
	2°					
15	1°					
	2°					

NB_1: Le prove NON sottoscritte dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del calcestruzzo (D.M. 17/01/2018 – Cap. 11.2.5.3) ovvero non possono assumere valenza ai sensi del decreto D.M. 17/01/2018/2018 (Par. 11.3.2.12).
NB_2: In assenza degli estremi dei verbali di prelievo il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi della Legge n. 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.
NB_3: Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

CAMPIONI DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE p.11.3.2.10.4 – BARRE E ROTOTLI

NB: Ogni prelievo è costituito da n.3 spezzoni di barre dello stesso diametro aventi lunghezza di almeno 1,20 m per ogni fornitura

ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETA' MECCANICHE (UNI EN ISO 15630-1-2)

da sottoporre a prove di: trazione ☐ piegamento ☐

altre _____

Luogo di lavorazione: centro di trasformazione ☐ cantiere ☐

Campioni Sigla	Campioni Quantità	Verbale di prelievo	Marchio ferriera	Diametro nominale	Posizione in opera

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE p.11.3.2.10.4 – RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

Campioni Sigla	Campioni Quantità	Verbale di prelievo	Marchio Ferriera	Diametro nominale	Maglia (mm)	Posizione in opera